

शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय अन्तर्गत निर्माणाधिन कारागारहरुको विवरणहरु

बजेट उपशिर्षक नं. : ३४९१०२४ (पी१)

कार्यक्रम आयोजनाको नाम : पुनर्निर्माण तथा पुर्नस्थापना कार्यक्रम

सि.नं.	जिल्ला	आयोजनाको नाम	कूल लागत(रु हजारमा)	सम्पूर्ण कार्य मध्ये गत आ.व. सम्मको खर्च	आ.व.२०७३/०७४ को बजेट	हाल सम्मको प्रगति
१	सर्लाही	जिल्ला कारागार भवन निर्माण	९००००.००	१८६५४.००	७५००.००	बोलपत्र मूल्याङ्कन कार्य सम्पन्न भई निर्माण कार्य भई रहेको ।
२	सिन्धुली	सिन्धुली कारागारको बाँकी संरचना	११००००.००	०.००	७५००.००	ब्यारेक निर्माण कार्य सम्पन्न । कारागार भवन कार्यको ल.ई. कार्य अन्तिम चरणमा रहेको ।
३	दोलखा	जिल्ला कारागार शाखा	५००००.००	१३५४६.००	७५००.००	दोस्रो चरणको जमिन तलको कार्य सम्पन्न, भूकम्प देखी अवरुद्ध, तेस्रो चरणको डिपिसि सम्म निर्माण कार्य सम्पन्न ।
४	सिन्धुपाल्चोक	जिल्ला कारागार निर्माण	४५०००.००	३६४२१.००	५५५०.००	पहिलो र दोस्रो फेज सम्पन्न तेस्रो फेज निर्माण हुदै । (भुकम्पका कारण क्षतिभई पुनर्निर्माण तथा मर्मत गर्नु पर्ने)
५	काभ्रेपलान्चोक	कारागार भवन र कार्यालय भवन	११००००.००	३७४.००	७५००.००	हाल सम्म निर्माण स्थल उपलब्ध नभएको हुँदा खोजी कार्य हुदै ।
६	नवलपरासी	कारागार भवन पुनःनिर्माण गर्ने	१०४७३१.००	५९६०६.००	७५००.००	तेस्रो चरणको कार्य सम्पन्न भई हस्तान्तरण भईसकेको, चौथो चरणको निर्माण भई रहेको
७	पाल्पा	कारागार पुनः निर्माण	११००००.००	२७६०३.००	७५००.००	कैदी बन्दी बस्ने मूल भवनको फिनिसिङ्ग कार्य भई रहेको किचेन ब्लक निर्माण स्थल अझै उपलब्ध गराउन नसकिएको ।
८	मनाङ्ग	जिल्ला कारागार भवन निर्माण	१०००००.००	०.००	७५००.००	पुनः लागत अनुमानको क्रममा रहेको ।
९	मुगु	जिल्ला कारागार भवन	१५४५६४.००	३००.००	७५००.००	कार्यालय भवनको ढलान सम्पन्न, महिला बन्दी गृह र ब्यारेक भवनको लिन्टल लेवल सम्पन्न ।
१०	डोल्पा	जिल्ला कारागार भवन	१३००००.००	२७६०६.००	७५००.००	फिनिसिङ्ग कार्य भईरहेको ।
११	हुम्ला	जिल्ला कारागार, हुम्ला	२३३४०८.००	४९४.००	७५००.००	जग्गा विवाद भएका कारण निर्माण कार्य स्थगित रहेकोमा हाल निर्माण कार्य हुदै ।
१२	जुम्ला	जिल्ला कारागार, जुम्ला	११००००.००	२१४९५.००	७५००.००	पहिलो फेजको फिनिसिङ्ग कार्य भई रहेको र दोस्रो फेजको ब्यारेक तथा कार्यालय भवनको छाना छाउने कार्य भई रहेको ।

१३	सुर्खेत	जिल्ला कारागार निर्माण, सुर्खेत	५००००.००	२४२६९.००	७५००.००	लामो समय देखि निर्माण कार्य बन्द रहेको । मिति २०७२/११/३० को अन्नपूर्ण दैनिक मा सूचना प्रकाशन गरिएको ।
१४	जाजरकोट	जिल्ला कारागार, जाजरकोट	५००००.००	८८५४.००	७५००.००	प्रहरी ब्यारेक भवनको पहिलो तलाको गारोको कार्य सम्पन्न, डोरमिटोरी ब्लक र भिजिटर ब्लकको पहिलो तलाको ढलान सम्पन्न भएको र फिनिसिङको कार्य भैरहेको । जेलर अफिसको पहिलो तलाको गारो को कार्य सम्पन्न ।
१५	दैलेख	जिल्ला कारागार भवन, दैलेख	७००००.००	४४९६४.००	७५००.००	कारागार शाखा दैलेखमा प्रहरी ब्यारेक भवनको डि.पि.सि. ढलान सम्पन्न प्रसासनिक भवनको जग खन्ने कार्य भैरहेको ।
१६	बझाङ्ग	जिल्ला कारागार	११००००.००	५००.००	७५००.००	जेलर ब्लकको फिनिसिङ्ग कार्य हुँदै, ब्यारेक ब्लकको प्लास्टरको कार्य हुँदै, कम्पाउण्ड वाल सम्पन्न, फिमेल ब्लकको फाउण्डेसनको कार्य हुँदै ।
१७	डडेलधुरा	महिला तथा पुरुष कारागार अमरगढी	५००००.००	८२.००	७५००.००	फाउण्डेसनको कार्य भईरहेको ।